



Krajská správa silnic Libereckého
kraje p.o.
Ing. Martin Čáp
České mládeže 632/32
460 06 Liberec 6

1709/A/12

Ing. Vít Hoznour
220 188 281

17.09.2012

III/01016 Ohrazenice rekonstrukce mostu ev.č. 01016-2

Dne 17.9.2012 se konala kontrolní prohlídka stavby po snesení svršku a odbourání rozšíření mostu.

Na uvedenou stavbu byla zpracována dokumentace DSP v r. 2009. O způsobu rekonstrukce bylo rozhodnuto na technické radě 3.2. 2009.

Na základě podrobné prohlídky konstatujeme, že stav mostu se od zpracování dokumentace DSP natolik zhoršil, že není ekonomicky únosné postupovat podle původní koncepce. Došlo mimo jiné k odtržení poprsní zídky a při pokračování prací hrozí její zřícení a celková destrukce mostu. Rekonstrukce mostu podle původní koncepce by byla technicky obtížně proveditelná a vedla by k výraznému prodražení stavby v řádech miliónů korun.

Doporučujeme snesení celé konstrukce a provedení nového mostu. Např. montovaného objektu z vlnitých plechů (Tubosider).

S pozdravem


Ing. Jiří Schindler
hlavní inženýr ateliéru dopravních staveb


VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280 ①

Výtisk č. 1 – adresát
2 – spisovna S2